

# 施工実績

発注者 伊那建設事務所 小規模側溝改修工事  
工事箇所 伊那市西箕輪与地  
施工規模 横断400型タイプ

平成21年2月6日 施工1日

既設・・・自由勾配側溝400型

着手前 → 1日後(施工時間 8:30~15:00) → 完成



1日で完了!

## 施工状況



既設側溝上部横面切断状況



既設側溝上部横面切断撤去完了



側溝上部補強スラブ設置



調整間詰めコンクリート打設



すり付け特殊弾性舗装状況