

施工実績

発注者 長野市役所 大岡支所 市道横断側溝修繕工事 平成21年5月21日 施工1日間
 工事箇所 市道大岡聖山公園線 長野市大岡甲
 施工規模 (オールグレーチング)路側タイプ400型 L=9.0m 既設・・・現場打ち側溝400型

着手前 → 1日後(施工時間 8:00~16:00) → 完成



施工状況



1. 既設側溝グレーチング撤去



2. サイドカッティングマシン用走行レール設置



3. 既設側溝上部横断面切断状況



4. 既設側溝上部切断部コンクリート撤去



5. 接続ボルト孔削孔状況



6. ボルト孔エポキシ接着剤注入状況



7. 側溝上部補強金具据付完了



8. 調整間詰めコンクリート打設状況
(速硬化無収縮モルタル)



9. グレーチング設置状況



10. 特殊弾性舗装(すり付け)前、プライマー塗布状況



11. すり付け舗装(特殊弾性舗装)状況

施工状況

