

# 施工実績

発注者 辰野町役場 生活対策道路整備事業 町道12号線 平成21年7月7日 施工1日間  
 工事箇所 町道12号線 辰野町字北沢踏切  
 施工規模 (オールグレーチング)路側タイプ400型 L=7.0m 既設・・・現場打ち側溝400×900

着手前 → 1日後(施工時間 8:30~16:00) → 完成



午前半分・午後半分を施工するので  
1日で側溝改修が出来ます。

## 施工状況



側溝上部のみの改修なので  
水替工の必要がありません。

1. 既設側溝上部横断面切断状況

2. 既設側溝上部コンクリート撤去状況



3. 既設側溝上部コンクリート撤去完了

## 施工状況



4. 接続ボルト孔削孔状況



5. ボルト孔エポキシ接着剤注入状況



6. 側溝上部補強金具据付状況



7. 間詰コンクリート用 内型枠



8. 調整間詰めコンクリート打設状況  
(速硬化無収縮モルタル)



9. グレーチング設置状況



午前・午後の片側を施工するので  
全面通行止めの必要がありません。

10. 側溝上部改修完了(片側部)