

施工実績

発注者 長野県北信建設事務所飯山事務所
 工事箇所 (一)箕作飯山線 飯山市宇大深
 施工規模 横断タイプ500型 L=16.0m

県単小破修繕工事 平成21年10月22・23日 施工2日間

既設・・・自由勾配側溝500×1400

着手前 → 2日後(施工時間 8:30~17:00) → 完成



大型車両の通行止めをしなくても側溝改修ができました。

側溝上部のみの改修なので水替工の必要がありません。

施工状況



1. 既設側溝蓋撤去状況



2. 既設側溝上部横面切断状況



3. 既設側溝上部コンクリート撤去状況



4. 既設側溝上部コンクリート撤去完了



5. 接続ボルト孔削孔状況



6. ボルト孔エポキシ接着剤注入状況



7. 側溝上部補強金具据付状況



8. 調整間詰めコンクリート打設状況 (速硬化無収縮モルタル)



10. 側溝上部改修完了

通行を確保し片側施工するので全面通行止めの必要がありません。

工事名 H21 県単小破修繕工事
 工種 側溝改修工
 側溝上部改修完了
 全景

2日目施工L=6m

1日目施工L=10m

9. グレーチング設置