

施工実績

発注者 長野県長野建設事務所
 工事箇所 (主)長野真田線 長野市篠ノ井西寺尾
 施工規模 横断タイプ400型 L=20.0m

県単小破修繕工事 平成22年3月 施工3日間

既設・・・街路用クリーン側溝400型

着手前 → 3日後(施工時間 8:30~17:00) → 完成



施工状況



1. 側溝スラブ切断状況



2. 既設側溝スラブ取壊し状況



3. 既設側溝上部横断面切断状況



4. 既設側溝上部コンクリート撤去(人力・小機械併用)



5. 既設側溝上部コン撤去完了



6. ボルト孔エポキシ接着剤注入状況



7. 側溝上部補強金具据付状況



8. 調整間詰めコンクリート打設状況(速硬化無収縮モルタル)



7. グレーチング据付状況



8. 上部改修完了

